

## Отчет по исполнению программы по замене труб за 2018-2019 гг

№ пп	Показатели	Сумма, руб		
		2018	2019	Итого
<b>1.</b>	<b>Плановый сбор</b>	<b>5 294 250,00</b>	<b>5 292 000,00</b>	<b>10 586 250,00</b>
<b>2.</b>	<b>Собрано фактически</b>	<b>2 550 350,00</b>	<b>3 422 724,00</b>	<b>5 973 074,00</b>
3.	Оплачено за гидравлический расчет		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
4.	Оплачено подрядчику за выполненные плановые работы, (руб):	<b>1 922 000,00</b>	<b>862 050,00</b>	<b>2 784 050,00</b>
	Школьная 14-Школьная 22	304 000,00 (152 м)		
	Ангарская 4а-Ангарская 16; Ангарская 16-Солнечная 6б	630 000,00 (315 м)		
	Ангарская 1-Ангарская 17	508 000,00 (254 м)		
	Звездная 3б-Солнечная 38	480 000,00 (240 м)		
	Сосновая 24-32	210 000,00 (105 м)		
	Заменено труб посредством ГНБ-бурения		189 метров (652 050)	189 метров
	Заменено труб (труба-в – трубу):	961 метр	105 метров (210 000)	1 066 метров
<b>4.1</b>	<b>Заменено при авариях:</b>		<b>1 466 521,00</b>	<b>1 466 521,00</b>
	<b>Звездная 2-Звездная 4</b>		<b>110 000,00 (55 метров)</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>Лесная 30-Лесная 33</b>		<b>168 000,00 (84 метра)</b>	<b>168 000,00</b>
	<b>Луговая 6</b>		<b>197 088,00 (100 метров)</b>	<b>197 088,00</b>
	<b>Школьная 32-Школьная 36</b>	<b>Авария на НГ, 150 тыс оплачено в 2018 году</b>	<b>152 417,00 (100 метров)</b>	<b>152 417,00</b>
	<b>Школьная 6б-62</b>		<b>192 000,00 (96 метров)</b>	<b>192 000,00</b>
	<b>Школьная-Звездная</b>		<b>250 000,00 (125 метров)</b>	<b>250 000</b>
	<b>Луговая-пер. Иркутский</b>		<b>293 040,00 (148 метров)</b>	<b>293 040,00</b>
	<b>Молодежный 1а-Ангарская 24</b>		<b>Из общей суммы 318 500,00 (175 м)-103 976 руб за счет программы, 214 524 за счет сметы</b>	<b>103 976,00</b>
	<b>Итого при авариях</b>		<b>1 466 521,00 (708 метров)</b>	<b>1 466 521,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Закупка материалов</b>		<b>1 642 503,00</b>	<b>1 642 503,00</b>
	<b>Всего:</b>	<b>1 922 000,00</b>	<b>4 051 074,00</b>	<b>5 973 074,00</b>
	<b>Всего заменено</b>	<b>961 метр</b>	<b>1002</b>	<b>1963</b>
<b>5.</b>	<b>Остаток собранных средств по программе на 31.12.2019</b>	<b>628 350,00</b>	<b>-628350,00</b>	<b>0</b>

